

Приложение
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры и к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения МДОУ детского сада «Звездочка» № 99, г. Комсомольска-на-Амуре, пр. Победы, 42, корпус 3.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок выполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	Входная площадка размером 2,3*1,2 м не соответствует установочным; высота подступа 0,05 м Поверхность твердая, при намокании скользкая. Поперечного уклона нет. Дренажные ячейки отсутствуют. Поручни и предупредительные тактильные полосы отсутствуют	Текущий ремонт	Привести в соответствие	2023 г.	1.Предварительный звонок от посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3. Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
2	Дверь входная ширина 1,56 м Допустимая высота порога 0,06 м. Ручка нажимного действия, доводчик отсутствует	Текущий ремонт	Оборудовать ручками с усилием нажимного действия	2022 год	1.Предварительный звонок от посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3.Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
3	Две входные двери с одним	Текущий ремонт	Привести в соответствие	2023	1.Предварительный звонок от

	тамбуром. Глубина тамбура 1,05 м и ширина 1,6 м. Грязезащитное покрытие отсутствует		е		посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3.Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
4	Схема движения по зданию с указанием мест пользования и обслуживания инвалидов МГН отсутствует. Поверхность маршрута ровная. В коридоре ширина движения 1,2 м	Текущий ремонт	Оборудоват ь схемами движения, знаками	2023	1.Предварительны й звонок от посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3. Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
5	Предупреждающи х указателей нет, бортиков нет, ширина марша 1,15 м менее допустимого. Завершающие горизонтальные части поручня отсутствуют	Текущий ремонт	Нанести указатели, устройство съемного пандуса	2024	1.Предварительны й звонок от посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3. Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
6	Перепады высот	Текущий ремонт	Устройство съемного пандуса	2024	1.Предварительны й звонок от посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3. Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
7	Двери и стены помещений, зон	Текущий ремонт	Привести в соответствии	2022	1.Предварительны й звонок от

	безопасности не обозначен эвакуационным знаком E21 по ГОСТ Р 12.4.026		е		посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3. Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
8	Место целевого назначения – медицинский кабинет. Размеры 4,55*2,65. Общая площадь 12,0 кв.м. Информирование обозначения отсутствуют. Перепадов освещения нет. Выключатели на высоте 1,6 м Ближайший эвакуационный выход от места обслуживания инвалидов МГН на расстоянии 7,15 м	Текущий ремонт	Привести в соответствие	2024	1.Предварительный звонок от посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3. Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
9.	Площадь туалетной комнаты 5,9 кв. м. В кабине с унитазом пространство составляет 0,97 м. Свободное пространство диаметром 0,57. Двери открываются наружу. Универсальных кабин нет. Откидные опорные поручни, штанги или поворотные или откидные сиденья	Капитальный ремонт	Привести в соответствие	2024	1.Предварительный звонок от посетителя, принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3. Обслуживание посетителя по интересующему вопросу

<p>отсутствуют. На дверях санитарно-бытовых помещений отсутствуют специальные знаки. Нет тревожной системы сигнализации. Водопроводные краны с подводкой холодной и горячей воды, с раздельным управлением</p>				
--	--	--	--	--

Заведующий



Ю.Н. Таскина